

ГРАФИК

проведения испытаний на прочность и плотность тепловых сетей г. Данкова после отопительного сезона 2018 - 2019 гг. и проведения ремонтных работ

№	Проводимые мероприятия	Начало	Окончание
1	Проведение капитального ремонта участка тепловых сетей от УТ1-7 (ул. Мичурина) до УТ1-7-2 (ул. Чапаева)	03.06.2019	17.06.2019
2	Полный останов генерирующего оборудования Данковская ТЭЦ для проведения ремонта.	24.06.2019	24.06.2019
3	Расхолаживание сетевой воды магистралей Ду 500, Ду 400, Ду 300 "ДДК" до температуры не выше +40°С.	24.06.2019	24.06.2019
4	Отключение абонентов, запитанных от магистрали Ду 400.	24.06.2019	24.06.2019
5	Отключение абонентов, запитанных от магистрали Ду 500.	24.06.2019	24.06.2019
6	Отключение абонентов, запитанных от магистрали Ду 300 "ДДК"	24.06.2019	24.06.2019
7	Проведение 1-го этапа гидравлических испытаний магистрали Ду 400.	25.06.2019	25.06.2019
8	Проведение 1-го этапа гидравлических испытаний магистрали Ду 500.	26.06.2019	26.06.2019
9	Проведение 1-го этапа гидравлических испытаний магистрали Ду 300 "ДДК".	27.06.2019	27.06.2019
10	Ремонт оборудования магистралей Ду400, Ду500, Ду 300 "ДДК"(сроки корректируются по результатам испытаний).	28.06.2019	05.07.2019
11	Заполнение магистралей Ду400, Ду500, Ду 300 "ДДК"	05.07.2019	06.07.2019
12	Повторные испытания магистралей Ду 400, Ду 500, Ду 300 "ДДК" после ремонта, устранение дефектов.	07.07.2019	07.07.2019
13	Пуск генерирующего оборудования Данковская ТЭЦ после проведения ремонта, наладка гидравлического и температурного режимов, включение абонентов.	08.07.2019	08.07.2019
14	Расхолаживание сетевой воды магистрали Ду 500 до температуры не выше +40°С.	15.07.2019	15.07.2019
15	Отключение абонентов, запитанных от магистрали Ду 500.	15.07.2019	15.07.2019
16	Проведение 2-го этапа гидравлических испытаний магистрали Ду 500.	16.07.2019	16.07.2019
17	Ремонт оборудования магистрали Ду 500 (сроки корректируются по результатам испытаний).	17.07.2019	27.07.2019
18	Заполнение магистрали Ду 500.	27.07.2019	28.07.2019
19	Повторные испытания магистрали Ду 500 после ремонта, устранение дефектов.	28.07.2019	28.07.2019
20	Расхолаживание сетевой воды магистрали Ду 400 до температуры не выше +40°С.	29.07.2019	29.07.2019
21	Отключение абонентов, запитанных от магистрали Ду 400.	29.07.2019	29.07.2019
22	Проведение 2-го этапа гидравлических испытаний магистрали Ду 400.	30.07.2019	30.07.2019
23	Ремонт оборудования магистрали Ду 400 (сроки корректируются по результатам испытаний).	30.07.2019	10.08.2019

24	Заполнение магистрали Ду 400.	10.08.2019	11.08.2019
25	Повторные испытания магистрали Ду 400 после ремонта, устранение дефектов.	11.08.2019	11.08.2019
26	Расхолаживание сетевой воды магистрали Ду 300 "ДДК" до температуры не выше +40°C.	12.08.2019	12.08.2019
27	Отключение абонентов, запитанных от магистрали Ду 300 "ДДК".	12.08.2019	12.08.2019
28	Проведение 2-го этапа гидравлических испытаний магистрали Ду 300 "ДДК".	13.08.2019	13.08.2019
29	Ремонт оборудования магистрали Ду 300 "ДДК" (сроки корректируются по результатам испытаний).	13.08.2019	24.08.2019
30	Заполнение магистрали Ду 300 "ДДК".	24.08.2019	25.08.2019
31	Повторные испытания магистрали Ду 300 "ДДК" после ремонта, устранение дефектов.	25.08.2019	25.08.2019